

Verzwarend GOS - Kampen



Opdrachtgever

NV Nederlandse Gasunie
Deventer

Contractwaarde

€ 515.790

Contractvorm

Aanneemsom

Bouwtijd

Fase 1: Mei 2006 – augustus 2006

Fase 2: augustus 2006 – oktober 2006

Bijzonderheden

- In fase 2 zitten 2 stuks HDD boringen van ca 200 m 8" leiding
- Tijdens werkzaamheden diverse funderingen en een onbekende leiding aangetroffen
- Werkzaamheden in/nabij bebouwing/woonwijk
- Werk in 2 fases

Projectomschrijving

- Fase 1: Het verzwaren van de inlaat- en uitlaatfaciliteiten om en nabij Gasunie gasontvangststation in Kampen. Middels de- en montage divers leidingwerk. Inclusief het plaatsen van een vloeistofvanger 30".
- Fase 2: Aansluiten gasontvangststation op bestaande leiding middel 300 mtr 8"-leiding en 2 HDD boringen van ieders ca. 200 mtr (HDD, DN200, CS, gas).