

## Aanleg van kabels en leidingen ten behoeve van de herontwikkeling olieveld NAM Schoonebeek.



### Opdrachtgever

Gasunie/ Tennet/ Nieuwater

### Contractwaarde

€ 7.000.000

### Contractvorm

Anneemsom

### Bouwtijd

April 2009 – December 2009

### Bijzonderheden

### Onderaanneming

### Projectomschrijving

Aanleggen van utilities naar het NAM/SRT-terrein ten behoeve van het NAM project Redevelopment Schoonebeek.

Het project omvat de aanleg van;

- een 8" hoge druk gasleiding, inclusief twee schema's;
- een tweetal 12" kunststof UPW-leidingen (Ultra Puur Water);
- een inlaatwerk aan de verlengde Hoogeveense vaart met een kanaalwaterleiding, diameter 400 mm;
- een 110 kV kabel; een 10 kV-kabel en enkele glasvezelkabels.

De kabels en leidingen zijn aangelegd in een gemeenschappelijk tracé met een totale lengte van ca. 6500 meter. Er zijn 21 stuks in lengte variërend van 80 meter tot ruim 400 meter gestuurde boringen uitgevoerd voor het kruisen van (water)wegen.